


Zestawienie prefabrykatu							
prefabrykat	wykonac sztuk	materiał	masa (kg)	długość (mm)	grubość (mm)	szerokość (mm)	obj. (m³)
P3/12	1	C30/37	2829.7	7260	80	2030	1.18
P3	1	C30/37	2829.7	7260	masa zbrojenia (kg):		
			masa łączna(kg):				
			3038.9				

FRONT

1.25



UWAGA.

1/ krawędzie fazować 15x15mm

2/ otulina dolna 40mm

3/ kratownica H=100mm
- pret dolny 8mm
- pret górny 10mm
- kratownice 8mm

4/ płyta prefabrykowana gr. 80mm.

5/ prety oznaczone jako A
- kratownica prefabrykowana

POZ	SREDNICA	SZTUK	STAL	DLUG.	Kg/p	MASA	KSZTALT
187	12	20	B500C	7450	6.62	132.3	7459
191	12	48	B500C	2110	1.87	89.9	2110
A/18	10	4	B500C	7460	4.60	18.4	7460
A/29	8	8	B500C	7460	2.95	23.6	7460
A/38	8	8	B500C	10940	4.32	34.6	
SUMA					298.8		

NAZWA RYSUNKU			SKALA
FILIGRAN DACH			
NR ZLECENIA	OPRACOWAL	DATA	ELEMENT
1		08.2019	P3
			ELEMENT WYSYŁKOWY
			P3/12
			SZTUK
			1
			Revision